

Regione Piemonte - Azienda Sanitaria Locale CN2 "Alba - Bra"

D e t e r m i n a z i o n e D i r e t t o r i a l e

NUMERO GENERALE	CODICE PROPOSTA				DATA
	BUDGET	ADOTT.	ANNO	PROGR.	
898	000	TEC	11	0048	13 LUGLIO 2011

O G G E T T O :

INVESTIMENTI IN CONTO CAPITALE IN EDILIZIA ED ATTREZZATURE SANITARIE ANNO 2009. DGR 40-11758 DEL 13/07/2009 – INTERVENTO DI UMANIZZAZIONE DEL REPARTO DI ORTOPEDIA DEL P.O. DI ALBA (N.4 ALL.12) – APPROVAZIONE CONTABILITA', CERTIFICAZIONI FINALI E RELAZIONE ACCLARANTE I RAPPORTI FINANZIARI.

**I L D I R E T T O R E D E L L A S . O . C .
S E R V I Z I T E C N I C I**

In virtù della delega conferitagli dal Commissario di cui al provvedimento n.1/000/COM/11/0001 del 10 gennaio 2011;

Rilevato che:

- con determinazione n. 2126/TEC/114/09/0115 del 31/12/2009, esecutiva ai sensi di legge, questa Azienda approvava il progetto definitivo redatto dalla S.O.C. Servizi Tecnici dell'ASL CN2 e riferito all'intervento denominato "Umanizzazione del reparto di Ortopedia del P.O. di Alba e realizzazione dei servizi igienici" di cui all'allegato 12, numero di priorità 4 della D.G.R. n. 40 – 11758 del 13.07.2009 avente ad oggetto "Programmazione investimenti in edilizia ed attrezzature sanitarie. Approvazione elenco interventi ammissibili al finanziamento e relativo riparto tra le Aziende Sanitarie regionali delle risorse previste sui capitoli di bilancio per gli anni 2009 e successivi", per complessivi Euro 60.000,00;
- con determinazione n. 473/TEC/114/10/0014 del 18/03/2010, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvata l'autorizzazione alla spesa
- con determinazione n. 668/TEC/114/10/0023 del 19/04/2010 alle già citate determinazioni n. 2126/2009 e n. 473/2010 venivano apportate rettifiche "per mero errore materiale";

Considerato che:

- i lavori previsti dal progetto di cui sopra sono iniziati il 01/04/2010, sono stati regolarmente eseguiti dalle ditte già aggiudicatrici dei contratti di fornitura delle opere di "Manutenzione Emergente" per il biennio 2009/2010 e sono stati completati in data 28/01/2011 come risulta dai documenti contabili allegati;
- la S.O.C Servizi Tecnici ha provveduto alla redazione delle contabilità finali delle diverse opere realizzate ed ha evidenziato il seguente quadro economico riassuntivo:

Segue determinazione n. 898/000/TEC/11/0048 del 13 luglio 2011

A) IMPORTO DEI LAVORI			
OPERE EDILI ED AFFINI			
Opere edili	Immobiliare Mondavi s.r.l.	Bra (CN)	€ 17.313,82
Opere da cartongesso	Allocco di Biasizzo Gabriella	Bra (CN)	€ 9.763,75
Opere da decoratore	Doretto Roberto	Asti (AT)	€ 4.495,47
Opere da falegname	Fedele Piero Falegnameria	Treiso (CN)	€ 3.297,96
OPERE IMPIANTISTICHE			
Impiantista elettrico	S.I.M.E.R. s.r.l.	Alba (CN)	€ 5.692,79
Impiantista idraulico	Giachino Livio	Verduno (CN)	€ 7.516,54
Automazione industriale	G.P.A. Automatic System	Alba (CN)	€ 1.100,00
TOTALE COMPLESSIVO			€ 49.180,33
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
I.V.A. 20%			€ 9.836,06
Quota progettazione direzione lavori ed oneri riflessi 2% (*)			€ 983,61
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO			€ 60.000,00

(*) (0,50% fondo incentivo prestazioni tecniche + 1,50% economia di bilancio)

- la S.O.C Servizi Tecnici ha successivamente redatto, a completamento della procedura amministrativa, la seguenti documentazione: il Certificato di ultimazione lavori, il Certificato di regolare esecuzione dei lavori e la Relazione acclarante i rapporti finanziari
 - si rende pertanto necessario approvare:
 - la contabilità finale dei lavori
 - il *Certificato di Ultimazione Lavori*
 - il *Certificato di Regolare Esecuzione*
 - la *Relazione Acclarante i rapporti finanziari* tra Regione Piemonte ed ASL CN2 Alba-Bra - con la quale è stata accertata la spesa complessivamente sostenuta dall'ASL CN2 per i lavori in oggetto il cui ammontare è complessivamente di Euro 60.000,00 e richiedere alla competente Direzione Regionale Sanità - Settore Politiche degli Investimenti - l'erogazione del contributo finale del finanziamento, secondo le disposizioni di legge;
- Avendo il sottoscritto curato l'istruttoria della pratica in qualità di Direttore della S.O.C. Servizi Tecnici e Responsabile del Procedimento;

D E T E R M I N A

- di approvare la documentazione contabile finale (depositata presso la S.O.C. Servizi Tecnici) redatta dalla S.O.C. Servizi Tecnici che, relativamente all'intervento in oggetto, ha rilevato il seguente quadro economico:

A) IMPORTO DEI LAVORI			
OPERE EDILI ED AFFINI			
Opere edili	Immobiliare Mondavi s.r.l.	Bra (CN)	€ 17.313,82
Opere da cartongesso	Allocco di Biasizzo Gabriella	Bra (CN)	€ 9.763,75
Opere da decoratore	Doretto Roberto	Asti (AT)	€ 4.495,47
Opere da falegname	Fedele Piero Falegnameria	Treiso (CN)	€ 3.297,96
OPERE IMPIANTISTICHE			
Impiantista elettrico	S.I.M.E.R. s.r.l.	Alba (CN)	€ 5.692,79
Impiantista idraulico	Giachino Livio	Verduno (CN)	€ 7.516,54
Automazione industriale	G.P.A. Automatic System	Alba (CN)	€ 1.100,00
TOTALE COMPLESSIVO			€ 49.180,33
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
I.V.A. 20%			€ 9.836,06
Quota progettazione direzione lavori ed oneri riflessi 2% (*)			€ 983,61
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO			€ 60.000,00

(*) (0,50% fondo incentivo prestazioni tecniche + 1,50% economia di bilancio)

Segue determinazione n. 898/000/TEC/11/0048 del 13 luglio 2011

- di approvare:
 - il *Certificato di Ultimazione Lavori* (**allegato 1**);
 - il *Certificato di Regolare Esecuzione* (**allegato 2**);
 - la *Relazione Acclarante i rapporti finanziari* (**allegato 3**); tra Regione Piemonte ed ASL CN2 Alba-Bra - con la quale è stata accertata la spesa complessivamente sostenuta dall'ASL CN2 per i lavori in oggetto il cui ammontare è complessivamente di Euro 60.000,00;
- di demandare alla S.O.C. Amministrazione del Personale l'adozione del provvedimento di liquidazione della quota relativa alle prestazioni di progettazione interna pari ad Euro 983,61, sulla base della ripartizione individuale che risulterà dall'attestazione redatta del Responsabile Unico del Procedimento che eseguirà il calcolo con riferimento alla percentuale di incentivazione in vigore nello specifico periodo di effettuazione delle prestazioni professionali;
- di richiedere alla competente Regione Piemonte - Direzione Sanità – Settore Politiche degli Investimenti l'erogazione del contributo finale del finanziamento, secondo le disposizioni di legge;
- di dichiarare la presente determinazione, vista l'urgenza di provvedere in merito, immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 28, comma 2 della Legge Regionale 24 gennaio 1995, n. 10.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL DIRETTORE DELLA
S.O.C. SERVIZI TECNICI
Ferruccio BIANCO
F.TO BIANCO

Allegati:

- *Certificato di ultimazione lavori*
- *Certificato di regolare esecuzione dei lavori*
- *Relazione acclarante i rapporti finanziari*

Archivio: V.5 – VI.3.3.1

Cod. delega: TEC/3

TR/m

Segue determinazione n. 898/000/TEC/11/0048 del 13 luglio 2011

Azienda Sanitaria Locale CN2
Dipartimento dei Servizi di Supporto – S.O.C. Servizi Tecnici

OGGETTO: Lavori in edilizia sanitaria - finanziamenti 2009 - intervento 4/2009
ARESS "Tav A.04 b - 3.06" Presidio Ospedaliero "San Lazzaro" Alba
Umanizzazione Reparto ORTOPEDIA e realizzazione servizi igienici

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Arch. Ferruccio BIANCO

IMPRESA: Immobiliare Mondavi s.r.l. - Bra (CN)
Allocco di Biasizzo G. - Bra (CN)
Doretto Roberto - Asti (AT)
Fedele Piero Falegnameria - Treiso (CN)
S.I.M.E.R. s.r.l. - Alba
Giachino Livio - Verduno (CN)
G.P.A. Automatic System di Pio G. - Alba (CN)

APPROVAZIONE PROGETTO ED AFFIDAMENTO LAVORI:
Determinazione ASL CN2 n. 2126 del 31/12/2009

IMPORTO PROGETTO: Euro 60.000,00

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE LAVORI

Visto il Verbale di Consegna Lavori redatto in data **01/04/2010**.

Avendo proceduto in data 28/01/2011 in contraddittorio con le Imprese, ad una ricognizione del cantiere, si è accertato che i lavori erano stati sostanzialmente completati.

L'anno **duemilaundici** il giorno **ventotto** del mese di **gennaio** in Alba, il sottoscritto Arch. Ferruccio BIANCO, Responsabile Unico del Procedimento:

- visto l'articolo 172 del D.P.R. 554 del 21/12/99 e s.m.i.;
- in seguito ai riscontri eseguiti in contraddittorio con le Imprese,

CERTIFICA

che i lavori in oggetto si possono considerare ultimati in data **28/01/2011**.

Del che si è redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso.

Alba, lì 28/01/2011

VISTO:
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Ferruccio BIANCO

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Arch. Ferruccio BIANCO

Segue determinazione n. 898/000/TEC/11/0048 del 13 luglio 2011

Azienda Sanitaria Locale CN2
Dipartimento dei Servizi di Supporto – S.O.C. Servizi Tecnici

OGGETTO: Lavori in edilizia sanitaria - finanziamenti 2009 - intervento 4/2009
ARESS "Tav A.04 b – 3.06" Presidio Ospedaliero "San Lazzaro" Alba
Umanizzazione Reparto ORTOPEDIA e realizzazione servizi igienici

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Arch. Ferruccio BIANCO

IMPRESA: Immobiliare Mondavi s.r.l. – Bra (CN)
Allocco di Biasizzo G. - Bra (CN)
Doretto Roberto – Asti (AT)
Fedele Piero Falegnameria - Treiso (CN)
S.I.M.E.R. s.r.l. – Alba
Giachino Livio - Verduno (CN)
G.P.A. Automatic System di Pio G. – Alba (CN)

APPROVAZIONE PROGETTO ED AFFIDAMENTO LAVORI:
Determinazione ASL CN2 n. 2126 del 31/12/2009

IMPORTO PROGETTO: Euro 60.000,00

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

- Art. 208 D.P.R. 554/99 -

L'anno **duemilaudici** il giorno **otto** del mese di **aprile** in Alba il sottoscritto Arch. Ferruccio Bianco, Direttore dei Lavori suddetti,

VISTO:

- 1) il progetto approvato con tutte le relative autorizzazioni;
- 2) il certificato di inizio lavori in data 01/04/2010;
- 3) le contabilità dei lavori;

CONSIDERATO:

- a) che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte, secondo le prescrizioni della Direzione;
- b) che gli elementi di contabilità corrispondono a realtà ed i prezzi applicati sono quelli di contratto;
- c) che i lavori sono stati iniziati il 01/04/2010;
- d) che i lavori stessi sono stati ultimati il 28/01/2011;

CERTIFICA

che i lavori in oggetto sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo netto complessivo in Euro 49.180,33.

Alba, il 08/04/2011

VISTO: Il Responsabile del Procedimento
Arch. Ferruccio BIANCO

Il Direttore dei Lavori
Arch. Ferruccio BIANCO

Segue determinazione n. 898/000/TEC/11/0048 del 13 luglio 2011

Azienda Sanitaria Locale CN2
Dipartimento dei Servizi di Supporto - S.O.C. Servizi Tecnici
 Via Vida n.10 - 12051 - ALBA

OGGETTO: Lavori in edilizia sanitaria - finanziamenti 2009 - intervento 4/2009
 ARESS "Tav A.04 b - 3.06" Presidio Ospedaliero "San Lazzaro" Alba
 Umanizzazione Reparto ORTOPEDIA e realizzazione servizi igienici

RELAZIONE ACCLARANTE I RAPPORTI FINANZIARI

tra Regione Piemonte - Assessorato Sanità e Azienda Sanitaria Locale CN2 Alba-Bra

Premesse:

Approvazione e finanziamento del progetto:

Il progetto esecutivo è stato redatto dalla S.O.C. Servizi Tecnici dell'A.S.L. CN2 per l'importo complessivo di Euro 60.000,00 così ripartito:

A) IMPORTO DEI LAVORI

OPERE EDILI ED AFFINI

opere edili	€	15 448,23
opere da fabbro	€	7 086,03
opere da decoratore	€	3 047,77
Totale	€	25 582,03

OPERE IMPIANTISTICHE

impianti elettrici	€	13 328,65
impianti idrico-sanitari	€	10 269,65
Totale	€	23 598,30

TOTALE COMPLESSIVO € 49 180,33

B) SOMME A DISPOSIZIONE

I.V.A. 20% sui lavori	€	9 836,07
Quota progettazione direzione lavori ed oneri riflessi 2%	€	983,61
Totale	€	10 819,67

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO € 60 000,00

Tale progetto venne approvato:

- dall'A.S.L. CN2 con determinazione n. 2126 del 31/12/2009;
- dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 40 - 11758 del 13.07.2009 avente ad oggetto "Programmazione investimenti in edilizia ed attrezzature sanitarie. Approvazione elenco interventi ammissibili al finanziamento e relativo riparto tra le Aziende Sanitarie regionali delle risorse previste sui capitoli di bilancio per gli anni 2009 e successivi", dove l'intervento di cui sopra viene inserito nell'allegato 12 al Numero di priorità 4.

Affidamento dei lavori:

Con la determinazione n. 2126 del 31/12/2009 veniva approvato l'affidamento dei lavori alle ditte aggiudicatarie dei lavori di manutenzione per l'anno in corso nelle strutture interessate, con contabilizzazione delle opere effettivamente eseguite secondo i contratti vigenti per dette prestazioni e più precisamente:

- Opere edili: Immobiliare Mondavi s.r.l. - Bra (CN)
- Opere in cartongesso e controsoffittature: Allocco di Biasizzo G. - Bra (CN)
- Opere da decoratore: Doretto Roberto - Asti (AT)
- Opere da falegname: Fedele Piero Falegnameria - Treiso (CN)
- Opere da impiantista elettrico: S.I.M.E.R. s.r.l. - Alba
- Opere da impiantista idraulico: Giachino Livio - Verduno (CN)
- Opere di automazione industriale: G.P.A. Automatic System di Pio G. - Alba (CN)

Segue determinazione n. 898/000/TEC/11/0048 del 13 luglio 2011

Esecuzione dei Lavori:

Opere edili e impiantistiche:

In data 01/04/2010 la Direzione Lavori ha redatto il certificato di inizio dei lavori.

Le opere sono state eseguite all'interno dei locali del Reparto di Ortopedia in lotti parziali per consentire il proseguimento delle attività sanitarie nelle aree adiacenti; tale soluzione, concordata con la dirigenza del Reparto, ha quindi comportato un prolungamento delle tempistiche di esecuzione.

Documenti contabili emessi:

Opere edili: ditta Immobiliare Mondavi s.r.l. - Bra (CN)

In data 03/05/2010 è stato emesso il 1° S.a.l. ed il relativo Certificato di pagamento per un importo di Euro 7.508,35 + IVA 20%

In data 26/05/2010 è stato emesso il 2° S.a.l. ed il relativo Certificato di pagamento per un importo di Euro 9.805,47 + IVA 20%

Opere in cartongesso e controsoffittatura: ditta Allocco di Biasizzo G. - Bra (CN)

In data 31/05/2010 è stato emesso il 1° S.a.l. ed il relativo Certificato di pagamento per un importo di Euro 9.763,75 + IVA 20%

Opere da decoratore: ditta Doretto Roberto - Asti (AT)

In data 28/01/2011 è stato emesso il 1° S.a.l. ed il relativo Certificato di pagamento per un importo di Euro 4.495,47 + IVA 20%

Opere da falegname: ditta Fedele Piero Falegnameria - Treiso (CN)

In data 01/06/2010 è stato emesso il 1° S.a.l. ed il relativo Certificato di pagamento per un importo di Euro 3.297,96 + IVA 20%

Opere da impiantista elettrico: ditta S.I.M.E.R. s.r.l. - Alba

In data 12/04/2010 è stato emesso il 1° S.a.l. ed il relativo Certificato di pagamento per un importo di Euro 530,98 + IVA 20%

In data 20/05/2010 è stato emesso il 2° S.a.l. ed il relativo Certificato di pagamento per un importo di Euro 2.521,16 + IVA 20%

In data 31/05/2010 è stato emesso il 3° S.a.l. ed il relativo Certificato di pagamento per un importo di Euro 2.640,65 + IVA 20%

Opere da impiantista idraulico: ditta Giachino Livio - Verduno (CN)

In data 06/07/2010 è stato emesso il 1° S.a.l. ed il relativo Certificato di pagamento per un importo di Euro 7.516,54 + IVA 20%

Opere di automazione industriale: ditta G.P.A. Automatic System di Pio G. - Alba (CN)

In data 30/11/2010 è stato emesso il 1° S.a.l. ed il relativo Certificato di pagamento per un importo di Euro 1.100,00 + IVA 20%

L'ammontare complessivo dei pagamenti autorizzati è pertanto di Euro 49.180,33+ IVA 20%.

Termine dei lavori:

In data 28/01/2011 il Direttore dei Lavori ha certificato che le opere sono state concluse in pari data.

In data 08/04/2011 sono stati completati i collaudi con esito favorevole e nello stesso giorno è stato redatto il Certificato di Regolare Esecuzione.

Riepilogo delle spese sostenute:

Il quadro economico finale dell'intervento risulta pertanto essere il seguente:

A) Importo Lavori

Opere edili	Euro 17.313,82
Opere in cartongesso e controsoffittatura:	Euro 9.763,75
Opere da decoratore:	Euro 4.495,47

Segue determinazione n. 898/000/TEC/11/0048 del 13 luglio 2011

Opere da falegname:	Euro	3.297,96
Opere da impiantista elettrico:	Euro	5.692,79
Opere da impiantista idraulico:	Euro	7.516,54
Opere di automazione industriale:	Euro	<u>1.100,00</u>
Totale importo dei lavori	Euro	49.180,33

B) Somme a disposizione

1) I.V.A. 20%	Euro	9.836,06
2) Quota progettazione e direzione lavori 2%	Euro	<u>983,61</u>
Totale somme a disposizione	Euro	10.819,67

TOTALE IMPORTO INTERVENTO Euro 60.000,00

Risulta pertanto che l'importo complessivo è conforme a quello del finanziamento di Euro 60.000,00 approvato dalla Regione Piemonte.

Tutto ciò premesso e considerato:

- che è stato regolarmente eseguito il progetto superiormente approvato;
- che l'importo complessivamente sostenuto risulta congruo ed ammissibile.

Richiamato quanto precedentemente esposto ed a seguito degli accertamenti effettuati con risultato favorevole, il Responsabile del Procedimento Arch. Ferruccio BIANCO

ACCERTA


nell'importo di Euro 60.000,00 (diconsi Euro Sessantamila/00) la spesa sostenuta dall'A.S.L. CN2 per i lavori specificati in oggetto e

CERTIFICA

che si può corrispondere alla stessa A.S.L. CN2 il contributo di Euro 60.000,00 (diconsi Euro Sessantamila/00) come stabilito dagli atti della Regione Piemonte.

Alba, 08/04/2011

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(Arch. Ferruccio BIANCO)



Segue determinazione n. 898/000/TEC/11/0048 del 13 luglio 2011

<p>Invio al controllo della Giunta della Regione, ex art. 2, c. 1, L.R. 30 giugno 1992, n. 31 prot. n. _____ del _____, ricevuta dalla Regione in data _____</p> <p>Richiesta chiarimenti da parte della Regione prot. n. _____ del _____</p> <p>Risposta chiarimenti da parte della Regione con nota prot. n. _____ del _____, ricevuta dalla Regione in data _____</p> <p>Provvedimento conclusivo del procedimento n. _____ del _____</p> <p><input type="checkbox"/> declaratorio di nullità o decadenza <input type="checkbox"/> di annullamento o non approvazione <input type="checkbox"/> di approvazione</p>	<p>Invio al Collegio Sindacale Prot. n. _____ del _____</p> <p>Invio alla Rappresentanza della Conferenza dei Sindaci: Prot. n. _____ del _____</p> <p>CERTIFICATO DI REGISTRAZIONE CONTABILE Si dichiara l'avvenuta registrazione contabile da parte della S.O.C. Gestione Economico-Finanziaria Alba, li _____ IL FUNZIONARIO INCARICATO _____</p> <p>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Si certifica che la presente determinazione è stata posta in pubblicazione presso l'Albo dell'A.S.L. CN2, il _____ per quindici giorni consecutivi IL FUNZIONARIO INCARICATO S.O.C. AFFARI GENERALI <i>Silvia BARACCO</i> F.TO BARACCO</p>
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'	
<p>Provvedimenti soggetti al controllo della Giunta della Regione</p> <p>Si certifica che la presente determinazione è divenuta esecutiva il _____</p> <p><input type="checkbox"/> per decorrenza dei termini <input type="checkbox"/> per approvazione da parte della Giunta della Regione</p>	<p>Provvedimenti non soggetti al Controllo della Giunta della Regione</p> <p>Si certifica che la presente determinazione è divenuta esecutiva il 13 LUGLIO 2011</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> essendo immediatamente eseguibile <input type="checkbox"/> essendo trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 3, L.R. 30/06/92, n. 31)</p>
<p>IL FUNZIONARIO INCARICATO S.O.C. AFFARI GENERALI <i>Silvia BARACCO</i> F.TO BARACCO</p>	