



Regione Piemonte - Azienda Sanitaria Locale CN2 "Alba - Bra"

1:\delibere\delibere da pubblicare\delib2013\4364.doc

Determinazione Direttoriale

NUMERO GENERALE	CODICE PROPOSTA				DATA
	BUDGET	ADOTT.	ANNO	PROGR.	
364	000	DIG	13	0008	27 MARZO 2013

O G G E T T O :

NUOVO OSPEDALE ALBA - BRA - CONCESSIONE DEI LAVORI DI COSTRUZIONE E GESTIONE. ACCORDO BONARIO EX ART. 240 DECRETO LEGISLATIVO N. 163/2006 - RIPRESA DEL PROCEDIMENTO

**IL DIRETTORE GENERALE SUPPLEMENTE
DIRETTORE SANITARIO**

Premesso che:

- con nota registrata al protocollo aziendale al n. 0061360 in data 12 ottobre 2012 il dott. Monchiero Giovanni, Direttore Generale dell'ASL CN2 (nominato con D.G.R. n. 11-3721 del 27 aprile 2012), ha rassegnato le dimissioni;
- l'art. 3, c. 6, del D.Lg.vo 30.12.1992 n. 502 testualmente recita:

... omissis ...

In caso di vacanza dell'ufficio o nei casi di assenza o di impedimento del direttore generale, le relative funzioni sono svolte dal direttore amministrativo o dal direttore sanitario su delega del direttore generale o, in mancanza di delega, dal direttore più anziano per età

... omissis ...

- il più anziano tra i Direttori Amministrativo e Sanitario dell'ASL CN2 è il Direttore Sanitario che pertanto svolge in questa sede le funzioni del Direttore Generale;

Richiamata la Determinazione Direttoriale n. 1304/000/TEC/11/068 del 17 ottobre 2011 con la quale veniva disposto:

1. di avviare il procedimento previsto e disciplinato dall'art. 240 del D.lgs n. 163/2006 e s.m., volto al raggiungimento di un accordo bonario in merito a tutte le riserve iscritte dal Concessionario nell'ambito del Contratto di Costruzione e gestione del nuovo ospedale Alba Bra;

Segue determinazione n. 364/000/DIG/13/0008 del 27 MARZO 2013

2. di procedere alla costituzione della Commissione di cui al predetto art. 240, individuando come componente, per conto della ASL CN2 di Alba, l'Arch. Silvano Bonelli, Direttore della SOC Tecnico Patrimoniale della ASL di Novara;
3. di comunicare al Concessionario MGR Verduno 2005 S.p.A. con sede in Milano, via Monte Grappa n. 3 la designazione predetta, invitando lo stesso a individuare a sua volta nel termine di venti giorni e segnalare alla ASL il proprio componente;
4. di acquisire dal Concessionario, ove sia disponibile, un formale impegno ad attribuire alla Commissione il potere di assumere decisioni vincolanti per le parti;
5. di acquisire dai componenti designati dalle parti l'accettazione dell'incarico e delle regole di svolgimento dello stesso, sottoscrivendo la dichiarazione nel testo allegato come parte integrante alla presente determinazione;
6. di invitare i componenti predetti a individuare, entro 10 giorni dalla accettazione predetta, il terzo componente della Commissione con funzione di Presidente, dandone comunicazione alle parti;
7. di invitare la Commissione, come sopra costituita, a riunirsi, entro 7 giorni dalla comunicazione del terzo componente, al fine di costituirsi in Collegio e avviare i lavori finalizzati alla formulazione della proposta di accordo, proposta che dovrà essere comunicata alle parti entro 90 giorni dalla riunione predetta, salvo eventuale proroga in relazione a obiettive e documentate situazioni che possano aver impedito il rispetto del predetto termine;
8. di accertare che gli oneri dovuti ai componenti la Commissione saranno definiti ai sensi del comma 10 dell'art. 240 del DLgs. n. 163/2006 e s. m. e i., non potranno comunque superare il limite stabilito dallo stesso comma, e troveranno copertura nel quadro economico di progetto approvato, nelle "Somme a disposizione dell'Amministrazione" alla voce "imprevisti", ove saranno imputati con successivo atto deliberativo;
9. di dichiarare la determinazione immediatamente esecutiva vista la necessità di ottemperare alla tempistica estremamente contratta stabilita dal più volte citato art. 240 del DLgs. n.163/2006 e s.m.i..

Considerato che:

- dopo la pausa invernale 2011/12 i lavori di costruzione dell'ospedale non vennero ripresi, lamentando il Concessionario ritardi nei pagamenti e la mancata contrattualizzazione di lavori in variante, nonostante le contestazioni dell'ASL circa i ritardi già accumulati nell'esecuzione dei lavori, e la legittimità del proprio comportamento e la minaccia di risoluzione in danno del Contratto. Veniva pertanto sospesa la procedura di Accordo bonario attivata con determinazione n. 1304 del 17.10.2011. Della situazione veniva informata la Regione Piemonte che, tramite l'Assessore alla Salute, intavolava una serie di incontri con le parti nel tentativo di trovare una soluzione tale da consentire la ripresa dei lavori. A fronte del pagamento di parte degli arretrati i lavori furono ripresi pur non raggiungendo l'attività di cantiere la piena e adeguata operatività. A novembre 2012 il Concessionario segnalava all'ASL di aver ricevuto dal principale appaltatore ingiunzione di risoluzione contrattuale a causa dei ritardati pagamenti e delle inconsistenti certezze finanziarie. L'Assessore Regionale alla Salute riconvocava le parti e, dopo vari incontri, il 19 febbraio 2013 venivano definiti una serie di impegni reciproci volti a concretizzare la ripresa dei lavori ai primi giorni di aprile 2013 e conclusione degli stessi entro la fine del 2014. Fra gli impegni dell'ASL CN2 vi è quello di riattivare il procedimento di Accordo Bonario ex art. 240 del DLgs. N. 163/2006 e s. m.i.;
- con nota prot. n. 0068521.P del 5.12.2011 l'ASL comunicava al Concessionario l'avvio del procedimento per l'Accordo Bonario e segnalava la nomina del proprio componente;
- in data 20.12.2011 il Concessionario segnalava la nomina del proprio Componente nella costituenda Commissione per il procedimento di accordo bonario ex art. 240 D.Lgs. 162/2006, chiedendo l'assegnazione alla Commissione del potere di assumere decisioni vincolanti per le

Segue determinazione n. 364/000/DIG/13/0008 del 27 MARZO 2013

parti ai sensi del comma 11 dello stesso articolo "solo in caso di decisione unanime dei Componenti la commissione" ;

- con nota prot. n. 0007935.P del 7.2.2012 l'ASL intimava al Concessionario l'immediata ripresa dei lavori pena l'annullamento della procedura di accordo bonario e la rescissione contrattuale in danno;
- con nota prot. n. 0035134.P del 11.6.2012 l'ASL comunicava al Concessionario che, pur confermando l'avvenuta risoluzione contrattuale, in relazione alla possibilità di accordo ipotizzato nell'incontro in Regione, richiedeva la ripresa sollecita dei lavori al fine di procedere alla erogazione dei pagamenti e alla riattivazione della procedura di accordo bonario;
- con incontri di coordinamento convocati dal RUdP in data 26.9.2012, 11.10.2012, 25.10.2012, 8.11.2012 lo stesso rilevava una modesta ripresa dei lavori non comunque proporzionata ad una efficace e produttiva conduzione del cantiere per la conclusione dei lavori in tempi certi e accettabili;
- con nota prot. n. 0005558.P del 28.1.2013 l'ASL riferiva all'Assessore alla Salute della Regione Piemonte e al Direttore Regionale della programmazione sanitaria la situazione relativa al procedimento di Accordo Bonario;
- il 19.2.2013 su convocazione dell'Assessore alla Salute, presso l'Assessorato Tutela della Salute e Sanità della Regione Piemonte si teneva un incontro con l'ASL, il Concessionario M.G.R. VERDUNO 2005 e il proprio appaltatore ATI Matarrese/Olicar durante il quale la Regione definiva gli impegni straordinari e in deroga fra le parti atti a pianificare il superamento delle criticità ai fini della ripresa dei lavori e della loro regolare conclusione in tempi certi, con particolare riferimento a esecuzione pagamenti scaduti, attivazione Conferenza dei Servizi su varianti progettuali, definizione ulteriori lavori in variante, riavvio della procedura di accordo bonario, modalità di contabilizzazione e pagamento dei lavori, programma di definizione della revisione del Piano Economico Finanziario, tempi di ripresa e conclusione dei lavori;
- in data 22.2.2013 a seguito degli accordi intercorsi presso l'Assessorato Regionale alla Salute il RUdP confermava al Concessionario la nomina del proprio componente chiedendo conferma del nominativo a suo tempo segnalato da parte dello stesso, al fine di poter dar corso agli impegni discussi;
- con nota del 27.2.2013 il Concessionario M.G.R. VERDUNO 2005 segnalava all'ASL la volontà di procedere alla sostituzione del proprio componente, indicando nell'Avv. Andrea Segato con studio in Roma, Via Udine 6 il nuovo designato a far parte della Commissione per la procedura di Accordo Bonario;
- in data 27.2.2013 il RUdP segnalava al proprio Componente la variazione avviando così la ripresa del procedimento;
- con nota del 28.2.2013 il Concessionario M.G.R. VERDUNO 2005, facendo riferimento agli accordi definiti nella riunione del 19.2.2013 presso l'Assessorato Tutela della Salute e Sanità della Regione Piemonte per garantire la ripresa dei lavori per la realizzazione del nuovo ospedale entro il 1 aprile 2013 e il completamento degli stessi entro il dicembre 2014 chiede alla Regione Piemonte e all'ASL CN2 di dare corso ai propri impegni ed, in particolare, per quest'ultima:
 - di procedere al pagamento delle fatture relative agli stati di avanzamento lavori n. 8 e n. 9;
 - di autorizzare l'emissione dello s.a.l. n. 10 in deroga alle pattuizioni contrattuali;
 - di procedere all'erogazione dell'acconto pari al 10% del corrispettivo contrattuale riferito anche alle varianti intervenute successivamente alla stipula del contratto iniziale;
 - di attivare la Conferenza dei Servizi relativa alle varianti adeguamento sismico e bonifica lotto2;
 - di procedere all'approvazione del progetto della variante layout finalizzata all'apertura della Conferenza dei servizi;
 - di procedere alla riattivazione della procedura di accordo bonario ex art. 240 DL n. 163/2006;

Segue determinazione n. 364/000/DIG/13/0008 del 27 MARZO 2013

- in data 14 marzo 2013 i due componenti nominati a far parte della Commissione comunicavano all'ASL CN2 la nomina del prof. Avv. Filippo Benelli con studio in Firenze, Via dei Servi n. 49 quale terzo componente.

Ritenuto:

- di voler dar corso agli impegni assunti congiuntamente alle parti interessate convenute nell'incontro presso la Regione Piemonte il 19 febbraio 2013 citato in premessa, al fine di collaborare per quanto di competenza al concretizzarsi delle condizioni concordate per la ripresa e successiva regolare conduzione dei lavori di realizzazione del nuovo ospedale, e perciò di procedere a riattivare la procedura di Accordo Bonario già a suo tempo disposta con la Determinazione Direttoriale n. 1304/000/TEC/11/068 del 17 ottobre 2011;
- in merito all'assegnazione alla Commissione della facoltà di assumere decisioni vincolanti, atteso che la clausola richiesta dal Concessionario con nota del 20.12.2011 non è prevista nella norma e costituirebbe deroga alla stessa, alla luce anche del confronto sostenuto sia con i legali dell'ASL che con quelli della Regione Piemonte sull'effettiva opportunità di conferire detta facoltà, di non voler conferire la stessa alla costituenda Commissione;
- di sottoporre ai Componenti nominati la sottoscrizione dell'allegata DICHIARAZIONE di accettazione della nomina.

Su proposta conforme del direttore SOC Servizi Tecnici e Responsabile Unico del procedimento per la realizzazione del nuovo ospedale Alba-Bra , Arch. Ferruccio Bianco;

Acquisito solamente il parere favorevole, per quanto di competenza, del Direttore Amministrativo (ex art. 3, comma 1-quinquies, D.Lg.vo 30.12.92, n. 502 e s.m.i.), in quanto il Direttore Sanitario svolge le funzioni di Direttore Generale Supplente;

D E T E R M I N A

- di riattivare il procedimento previsto e disciplinato dall'art. 240 del D.lgs n. 163/2006 e s.m.i. volto al raggiungimento di un accordo bonario in merito a tutte le riserve iscritte dal Concessionario nell'ambito del Contratto di Costruzione e gestione del nuovo ospedale Alba Bra;
- di procedere alla costituzione della Commissione di cui al predetto art. 240, chiedendo la sottoscrizione dell'allegata DICHIARAZIONE di accettazione dell'incarico e delle regole di svolgimento dello stesso;
- di accertare che gli oneri dovuti ai componenti la Commissione saranno definiti ai sensi del comma 10 dell'art. 240 del DLgs. n° 163/2006 e s. m. e i., non potranno comunque superare il limite stabilito dallo stesso comma, e troveranno copertura nel quadro economico di progetto approvato, nelle "Somme a disposizione dell'Amministrazione" alla voce "imprevisti", ove saranno imputati con successivo atto deliberativo;
- di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva - vista la necessità di ottemperare alla tempistica estremamente contratta stabilita dal più volte citato art. 240 del DLgs. n.163/2006 e s.m.i., - ai sensi dell'art.3 comma 2 della legge Regionale del 30/06/1992.

Segue determinazione n. 364/000/DIG/13/0008 del 27 MARZO 2013

Letto, approvato e sottoscritto.



DIRETTORE GENERALE SUPLENTE
DIRETTORE SANITARIO
Francesco MORABITO

Sottoscrizione per conferma del parere richiamato nel contesto della determinazione:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Gianfranco CASSISSA

Sottoscrizione del proponente:

IL DIRETTORE DELLA S.O.C.
~~SERVIZI TECNICI~~
Ferruccio BIANCO

Allegato:

- dichiarazione di accettazione dell'incarico

Archivio: 1.7.4 - 1.7.6

TR/mm *mm*

Segue determinazione n. 364/000/DIG/13/0008 del 27 MARZO 2013

CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE
NUOVO OSPEDALE DI ALBA-BRA - CONTRATTO DEL 18.11.2005
DICHIARAZIONE

di accettazione della nomina a componente della Commissione ex art. 240 D.lgs n. 163/2006.

I sottoscritti

- Arch. Silvano Bonelli, domiciliato per il presente incarico in Via Currioni 44, Invorio (NO)
 - Avv. Andrea Segato, domiciliato per il presente incarico in Via Udine 6, Roma
- nominati rispettivamente dall'ASL CN2 Alba Bra, Concedente dei lavori di realizzazione gestione del nuovo ospedale nel comune di Verduno e dalla Società MGR Verduno 2005 spa, Concessionaria della costruzione e gestione del nuovo ospedale, quali componenti della Commissione prevista dall'art. 240 D.lgs n. 163/2006 e s.m., ai fini della formulazione di una proposta di accordo bonario, con riferimento a tutte le riserve iscritte dal Concessionario alla data di costituzione del Collegio nei documenti contabili relativi alla Concessione per la costruzione e gestione del Nuovo Ospedale di ALBA-BRA nell'accettare con la sottoscrizione del presente atto, la nomina predetta

DICHIARANO

sotto la propria responsabilità:

- di essere in possesso dei requisiti di competenza specifica e di esperienza richiesti dall'art. 240 D.lgs n. 163/2006 e s.m. e i.;
- di non trovarsi in nessuna delle situazioni che comportano, ai sensi dell'art. 51 cod. proc. Civ., il dovere di astensione o che determinino una incompatibilità ai sensi dell'art. 241, c. 6 del predetto D.lgs.;

PRENDONO ATTO

- che la Commissione è incaricata di svolgere le funzioni stabilite dall'art. 240 e perfezionare, per conto delle parti stesse e qualora sussistano le circostanze, l'Accordo bonario risolutivo delle riserve, fatta salva la facoltà di queste di acquisire e fare avere alla Commissione, entro 30 gg. dalla formulazione della proposta e prima del perfezionamento della decisione, i pareri che esse eventualmente ritenessero necessari e opportuni;
- che il compenso spettante per l'incarico da svolgere è quello stabilito dal 10 c. dell'art. 240 e che lo stesso non verrà riconosciuto nel caso di mancato rispetto da parte della Commissione del termine di legge, eventualmente prorogato in relazione a obbiettive e documentate situazioni che possano aver impedito il rispetto del predetto termine, per la formulazione della proposta di Accordo bonario;

Segue determinazione n. 364/000/DIG/13/0008 del 27 MARZO 2013

CONCORDANO

- acquisita la disponibilità e la sussistenza dei requisiti dell'interessato, sulla nomina del Prof. Avv. Filippo Benelli, con studio in Firenze, Via dei Servi n. 49, quale terzo componente e Presidente della costituenda Commissione e congiuntamente allo stesso

SI IMPEGNANO

- ad eseguire l'incarico che è stato loro conferito nei termini e con le modalità previsti dalla legge e nel presente atto, ponendo in essere tutte le attività necessarie e opportune per assicurare il miglior espletamento dell'incarico medesimo;
- a riunirsi entro 7 giorni dalla sottoscrizione del presente impegno al fine di costituirsi in Collegio e avviare i lavori finalizzati alla formulazione della proposta di accordo bonario;
- a formulare la proposta di Accordo bonario entro il termine di gg. 90 dalla costituzione in Collegio di cui sopra, termine eventualmente prorogabile soltanto in relazione a obiettive e documentate situazioni che possano averne impedito il rispetto;
- a rispettare il segreto d'ufficio e l'assoluta riservatezza con riferimento a tutti i fatti, dati e atti dei quali è venuto a conoscenza nel corso dei lavori della Commissione.

....., li .././2013 Arch. Silvano BONELLI

....., li .././2013 Avv. Andrea SEGATO

....., li .././2013 Avv. Filippo BENELLI

Det.364/2013 - Archivio 1.7.4 - 1.7.6

Segue determinazione n. 364/000/DIG/13/0008 del 27 MARZO 2013

<p>Invio al controllo della Giunta della Regione, ex art. 2, c. 1, L.R. 30 giugno 1992, n. 31</p> <p>prot. n. _____ del _____,</p> <p>ricevuta dalla Regione in data _____</p> <p>Richiesta chiarimenti da parte della Regione</p> <p>prot. n. _____ del _____</p> <p>Risposta chiarimenti da parte della Regione con nota</p> <p>prot. n. _____ del _____,</p> <p>ricevuta dalla Regione in data _____</p> <p>Provvedimento conclusivo del procedimento</p> <p>n. _____ del _____</p> <p><input type="checkbox"/> declaratorio di nullità o decadenza <input type="checkbox"/> di annullamento o non approvazione <input type="checkbox"/> di approvazione</p>	<p>Invio al Collegio Sindacale</p> <p>Prot. n. _____ del _____</p> <hr/> <p>Invio alla Rappresentanza della Conferenza dei Sindaci:</p> <p>Prot. n. _____ del _____</p> <hr/> <p>CERTIFICATO DI REGISTRAZIONE CONTABILE Si dichiara l'avvenuta registrazione contabile da parte della S.O.C. Gestione Economico-Finanziaria Alba, li _____ IL FUNZIONARIO INCARICATO</p> <hr/> <p>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Si certifica che la presente determinazione è stata posta in pubblicazione presso l'Albo Informatico dell'A.S.L. CN2 (ai sensi dell'art. 32, c. 1, L. 18/06/09 n. 69) il _____ per quindici giorni consecutivi</p> <p align="center">IL FUNZIONARIO INCARICATO S.O.C. AFFARI GENERALI <i>Silvia BARACCO</i></p>
<p>CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'</p>	
<p>Provvedimenti soggetti al controllo della Giunta della Regione</p> <p>Si certifica che la presente determinazione è divenuta esecutiva il _____</p> <p><input type="checkbox"/> per decorrenza dei termini <input type="checkbox"/> per approvazione da parte della Giunta della Regione</p>	<p>Provvedimenti non soggetti al Controllo della Giunta della Regione</p> <p>Si certifica che la presente determinazione è divenuta esecutiva il 27 MARZO 2013</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> essendo immediatamente eseguibile <input type="checkbox"/> essendo trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 3, comma 2, L.R. 30/06/92, n. 31 e s.m.i.)</p>
<p>IL FUNZIONARIO INCARICATO S.O.C. AFFARI GENERALI <i>Silvia BARACCO</i></p>	